



Prefeito de Apiacás assina termo de recebimento de Obra provisório “Estação de Tratamento de Água” após 3 anos e 2 meses dá ordem de serviço expedida para iniciar a obra

Fonte: AMM/MT 28-10-25.

Contrato 169/2022. Data de emissão da Ordem de serviço: 23/08/2022. (...)

Eu, Jean Garattini Vizzotto, Engenheiro Civil CREAMT/035714, contratado da Prefeitura Municipal de Apiacás – MT, verificando a execução dos serviços do CONTRATO Nº 169/2022, contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Apiacás–MT. e a empresa ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI-EPP. Declaro o RECEBIMENTO DE FORMA PROVISORIA a obra supracitada. Após vistoria técnica realizada in loco, verificou-se que a obra foi concluída conforme as especificações do projeto básico e demais documentos contratuais, estando apta para operação em caráter provisório.

Contudo, considerando a natureza do empreendimento e a necessidade de testes operacionais e de desempenho do sistema de tratamento de água, fica estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir desta data, para acompanhamento, avaliação e verificação do funcionamento adequado da Estação de Tratamento de Água (ETA).

Durante este período, eventuais falhas, ajustes ou irregularidades identificadas deverão ser comunicadas à empresa executora para as devidas correções, sem ônus adicional ao Município.

Findo o prazo de testes, caso o desempenho da ETA seja considerado satisfatório e conforme os parâmetros técnicos exigidos, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Sem mais para o momento.

Apiacás–MT, 27 de outubro de 2025.

JEAN GARATTINI VIZZOTTO CREA: MT/035714 ENGENHEIRO CIVIL.
JÚLIO CESAR DOS SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL

Nota do Jornal O Porto. Água para o Setor Pioneiro, segundo a administração Municipal dependia da conclusão dessa Estação de Tratamento –ETA. Agora pelo jeito, depende da conclusão da Obra “Rede nova” que está em andamento “Contrato nº 190/2023(Fonte: Amm/MT 24-10-23). O prefeito Júlio deu Ordem de serviço para iniciar obra desse contrato em 29/04/24. O prefeito Júlio em abril/2025 assinou o 3º Termo aditivo para esse contrato nº 190/2023 “Prazo de vigência 360 dias 14/04/25 a 10/04/2026”(Fonte: Amm/MT 15-04-25).

Na Placa da Obra colocada na AV Monteiro Lobato esquina com a Rua Aurora, estava previsto terminar a Obra em 15/04/2025. Água para o Setor Pioneiro é urgente, pois o atraso, está prejudicando o desenvolvimento do Setor. A toda hora, quase sempre, tem gente fazendo poço semi-artesiano. Outras pessoas ficam adiando a construir. Devido às fossas para esgoto sanitário nos terrenos/poços caseiros, há anos – o problema de saúde pública tornou-se evidente e real.

2 de novembro – dia de finados!

Todas as cidades têm o cemitério, Apiacás não é diferente – um condomínio restrito dos corpos humanos, sem vida espiritual! Um lugar sagrado, onde reina a paz! Não tem desavença entre os moradores!



A prefeitura e familiares cuidam do terreno/túmulos!

Todo ano essa população cresce e a prefeitura amplia o espaço! O dia certo e hora dá partida de nosso corpo para esse espaço, só Deus sabe! Com a morte do corpo, segundo a Bíblia Sagrada, a nossa alma desprende do corpo imediatamente e voa rumo aos Céus para receber o julgamento da autoridade Divina! (**Hebreus 9:27**). Rezar pelos defuntos é bíblico(II **Macabeus 12:42-46**).

Jornal O Porto/Francisco Santos

Nota: Padre Ricardo, de Apiacás, dia 25/10/25, ao final da Santa missa, avisou aos fiéis católicos, que dia de finados tem **procissão** para o cemitério saindo da Igreja Matriz às 7 horas. Missa no cemitério às 8h30.

O cristão ganha indulgência plenária(teologia: remissão total ou parcial das penas relativas aos pecados).



O FINAL DO ANO ESTÁ CHEGANDO!
SUA OBRA NOVA OU REFORMA NÃO PODE PARAR!
FAÇA O LEVANTAMENTO DE TODO O MATERIAL
NECESSÁRIO E VÊM FALAR CONOSCO!
A GERÊNCIA