


Reportagem (Jornal O Porto)

Pavimentação asfáltica chega em Apicás até o final deste ano – afirmou o encarregado de obra da Agrimat

Dia 16/09, o prefeito de Apicás Júlio César, com entusiasmo, postou um vídeo nas redes sociais e mostrou, comentou, o asfalto já na entrada da comunidade Bom Sucesso, há 18 km de Apicás.

Dia 25/09, o Diretor do Jornal O Porto, pediu ao seu enteado, Gustavo Caetano, motorista servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde, que estava indo para Alta Floresta levar paciente(s), que tirasse umas fotos de onde o asfalto está e a terraplanagem... Gustavo, enviou à redação do Jornal 36 lindas fotos.

No mesmo dia 25, o repórter do Jornal O Porto, foi falar com o encarregado da Obra Sr. **Elizeu da Silva Blemer** (popular braminha), para coletar maiores informações sobre a chegada do asfalto em Apicás.



Entrada da Comunidade Bom Sucesso.

Foto: Gustavo Caetano 25-09-24 - asfalto já 2km pra frente da entrada do Bom Sucesso

Elizeu afirmou ao repórter:

- Que a possibilidade de o asfalto chegar em Apicás até o final deste ano é grande, em função do período de estiagem está prolongado;
- O asfalto já está pra frente da estrada Bom Sucesso 2 km, rumo à Apicás;
- A terraplanagem está **80% concluída**, está frente a propriedade do Adão Baleeiro (bem pertinho de Apicás);
- A impermeabilização (primeira camada após terraplanagem), já está na ponte do Rio Bruno - há 12 km de Apicás;
- A pavimentação asfáltica vai até 200 metros pra frente do letreiro da entrada de Apicás, ou seja, até na placa da Obra;
- Está previsto na obra fazer duas rotatórias: uma na entrada para Apicás, que dá acesso a AV. Jonas Pinheiro (Setor Pioneiro) e a outra no letreiro da entrada da cidade (Setor Primavera);
- Para o ano que vêm, ficam os acabamentos gerais no trecho pavimentado.



Foto: Gustavo Caetano 25-09-24



Foto: Gustavo Caetano 25-09-24

Na Placa da Obra consta: O trecho da MT 206, que liga Apicás à Paranaíta, corresponde a 66,46 km, Contrato 033/2022 (SINFRA/Governo do Mato Grosso), Valor R\$ 93.383.364,19 - Origem dos Recursos FETHAB, Prazo 720 dias. Empresa Executora - Agrimat Engenharia e Empreendimentos EIRELI



Foto: jornal O Porto: dia 29/08/2024

Parabéns ao Governo Estadual Administração Mauro Mendes, que está realizando o sonho dos moradores de Apicás! Opa! Falta agora ver o projeto do governo Estadual que liga Apicás ao trevo de Nova Monte Verde (55km) e Projeto que liga Apicás à Nova Bandeirantes (70 km)!

Os prefeitos das três cidades vão ser parceiros do governo Estadual em elaborar os projetos, etc? Com a palavra o prefeito de Apicás Júlio César que está concorrendo à reeleição, vai estar encabeçando essa demanda!